



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Area Tecnica

Numero. 106 Del 17-09-2019

| |
|---|
| REGISTRO GENERALE |
| nr. 322 Del 17-09-2019 |
| OGGETTO: POR-FESR 2014-2020 - Asse IV Azione chiave 4.2.1. Smart-Buildings -D.D.n. 2917 del 27.03.2017. Lavori di efficientamento energetico della palestra comunale. Concessione 1 proroga ai tempi contrattuali. CIG Lavori: 78088399CA; CUP: C97D18000410006. |

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- il Comune di Montefalco con D.G.C.n. 80 dell' 11.05.2017 ha stabilito di aderire al bando della Regione dell'Umbria approvato con determinazione dirigenziale n. 2917 del 27.03.2017, recante “ *POR -FESR 2014-2020 Asse IV Azione chiave 4.2.1. Approvazione bando pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà pubblica e destinati ad uso pubblico*”;
- con lo stesso D.G.C. n. 80/2017 sono stati individuati come prioritari, per la partecipazione al bando, gli interventi di efficientamento energetico della palestra comunale e della scuola d'infanzia N. Quadrumani;
- con D.G.C. n. 17 del 18.02.2014 è stato stabilito di avvalersi del servizio online “Elenco regionale dei professionisti “ di cui all'art. 21 L.R.3/2010-Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a 100 mila euro;
- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 205 del 22.05.2017 è stata indetta la gara mediante procedura negoziata, tra 5 concorrenti, per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva, D.L., misura e contabilità, redazione del C.R.E. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Efficientamento energetico della palestra comunale” come disposto con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 204/2017 ;
- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 216 del 31.05.2017 è stato affidato all'Ing. Andrea Posti Via Strozacaponi n.84, 06132 Perugia, il servizio di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, al fine della richiesta del contributo alla Regione dell'Umbria per i lavori di “Efficientamento energetico della palestra comunale”, rimandando a successivo atto, solo ad avvenuto finanziamento del progetto, l'affidamento dell'incarico inerente la D.L., misura, contabilità, coordinamento sicurezza e redazione C.R.E dei lavori in oggetto;

VISTO CHE:

- che l'Ing. Posti Andrea ha sottoscritto digitalmente e contestualmente al Responsabile Area Tecnica, la determinazione n. 216/2017 in segno di accettazione dell'incarico.
- l'ing. Andrea Posti, ha trasmesso al protocollo comunale n. 7914 del 15.06.2017 il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Efficientamento energetico della palestra comunale” per un importo totale di € 245.000,00;

CONSIDERATO CHE:

- con nostra nota prot.n. 7974 del 19.06.2017 si è provveduto ad inoltrare alla Regione dell'Umbria la richiesta di finanziamento relativamente ai lavori di “ Efficientamento energetico della palestra comunale” per un importo totale di € 245.000,00 di cui € 227.208,06 ammissibili a contributo ed € 17.791,94 ai sensi di quanto stabilito

Comune di Montefalco - Determinazione n. 322 Del 17-09-2019



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

dalla Regione dell'Umbria con D.D.n. 2917/17 ed integrato con D.D. n. 4686/2017 (25% dell'IVA recuperata, accordi bonari, accantonamento ed imprevisti) non ammissibili a contributo e quindi a carico dell'Ente;

- la Regione dell'Umbria con D.D. n. 7300 del 13.07.2017 e successiva D.D. di rettifica n. 9859 del 28.09.2017 ha comunicato l'approvazione delle categorie di intervento di efficientamento energetico di piccole dimensioni, includendo la nostra istanza di richiesta finanziamento per lavori di "Efficientamento energetico della palestra comunale" nell'Allegato "A3" contenente l'elenco delle istanze ammesse e non finanziate per esaurimento della dotazione finanziaria, con il relativo contributo concesso, alla posizione n. 12, per un costo del progetto di € 245.000,00 ed un importo del contributo concedibile pari a € 227.208,06;

-la Regione dell'Umbria in data 19.11.2018 ha comunicato che , relativamente al bando in oggetto, a fronte di ulteriori risorse che si sono rese disponibili sulle annualità 2018 e 2019, è stato possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie di merito approvate con D.D. n. 7300 del 13.07.2017 e successiva D.D. di rettifica n. 9859 del 28.09.2017, e risultava in corso di formalizzazione la concessione del finanziamento;

-la Regione dell'Umbria nella stessa nota pervenuta in data 19.11.2018, ha anticipato che, l'atto di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento finanziato, contenente il quadro economico di spesa e la relativa copertura finanziaria, doveva essere trasmessa al servizio "Energia , qualità dell'ambiente, rifiuti ecc..." entro il 31.12.2018;

RILEVATO CHE:

- con D.G.C. n. 150 del 30.11.2018 si è provveduto alla modifica del Piano triennale OO.PP. 2019/2021 –Piano annuale 2019 , includendo i lavori di "Efficientamento energetico della palestra comunale" nell'anno 2019;

- l'edificio della palestra Comunale è diventato attività soggetta al rilascio del C.P.I. da parte del comando dei Vigili del Fuoco e pertanto necessità di lavori di adeguamento;

- l'ing. Andrea Posti, a seguito della nostra richiesta verbale, ha provveduto alla revisione del progetto, ed in data 19.12.2018 ha presentato il progetto esecutivo revisionato dei lavori di Efficientamento energetico della palestra comunale" per un importo totale di € 245.000,00 ;

- con D.G.C. n. 166 del 20.12.2018 è stato approvato il progetto esecutivo revisionato, presentato dall'Ing. Andrea Posti in data 19.12.2018, relativamente ai lavori di "Efficientamento energetico della palestra comunale" per un importo dei lavori pari a € 196.130,36, di cui € 50.675,97 per oneri non soggetti a ribasso, per € 48.869,64 somme a disposizione dell'Amministrazione, per un totale di € 245.000,00 ;

- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 146 del 17.04.2019 è stato affidato all'Ing Andrea Posti Via Strozaccapponi n.84, 06132 Perugia P.I. 02649600547, il servizio di D.L., misura e contabilità, coordinamento della sicurezza e redazione del C.R.E. dei lavori di "Efficientamento energetico della palestra comunale, per un importo di € 9.500,00 oltre oneri contributivi 4% (€ 380,00) ed IVA 22% (€ 2.090,00) per un totale di € 12.053,60;

- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 146 del 17.04.2019 è stata attivata la procedura di gara per la realizzazione dei lavori di "efficientamento energetico della palestra comunale" ai sensi dell'art. 1 comma 912 della legge finanziaria n. 145 del 30.12.2018 , invitando , per mezzo del sorteggio n. 15 operatori economici tra quelli presenti dell'elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento dei lavori pubblici, approvato con D.D. n. 2922 del 27.03.2019, che posseggono le categorie di lavori OG1 ed OG11 ;

- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 198 del 05.06.2019 i lavori di efficientamento energetico della palestra comunale, sono stati definitivamente affidati alla ditta Nizzi Costruzioni s.r.l. con sede in Foligno Via Bianca n. 13, P.I. 02235610546, per un importo al netto del ribasso del 34,78% di € 94.865,35 oltre gli oneri (€ 7.092,62) , i costi della sicurezza (€ 10.459,71) ed i costi della manodopera (€ 33.123,64), per un totale di € 145.541,32 oltre IVA ;

Preso atto che:

- con verbale in data 17.06.2019 i lavori sono stati consegnati ed hanno avuto effettivo inizio e la data di ultimazione era fissata per il 25.08.2019;

- la ditta Nizzi Costruzioni s.r.l. ha sottoscritto il contratto dei lavori rep.n. 3501 in data 24.07.2019 per un importo di € 145.541,32 oltre IVA;

- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 275 del 27.06.2019 è stata corrisposta alla ditta Nizzi Costruzioni s.r.l., ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 comma 18 del D.lgs 50/2016 l'anticipazione del 20%



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

sull'importo contrattuale con le modalità stabilite dal medesimo articolo, come da fattura n. 15/FE del 20.06.2019 per un importo di € 29.108,26 oltre IVA 10% (€ 2.910,83) per un totale di € 32.019,09;

- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 255 del 01.08.2019 è stata approvata la 1° PVDS dei lavori in oggetto per un importo totale di € 245.000,00 comportando una variazione dell'importo contrattuale da € 145.541,32 a € 148.514,68, comportando un aumento di spesa contrattuale netta di € 2.973,36 oltre IVA;
- con la stessa determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 255/2019 si concedeva la proroga di **15 giorni** al termine contrattuale, necessaria per la realizzazione degli ulteriori lavori previsti dalla variante stessa;

Visto:

- il verbale di sospensione lavori n. 1 in data 20.08.2019;
- il verbale di ripresa dei lavori n. 1 in data 26.08.2019;
- che con determinazione del Responsabile Area tecnica n. 326 del 23.08.2019 è stata liquidata la somma di € 245,22 per lo spostamento del gruppo contatore energia elettrica dall'interno della palestra, alla parete esterna della stessa, come da preventivo trasmesso dal nostro attuale fornitore di energia elettrica, Tesla Energia s.r.l. Via F. Fazi 15-Foligno;
- che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 333 del 29.08.2019 si è preso atto della documentazione inerente il 1° SAL dei lavori e si è liquidato alla ditta Nizzi Costruzioni s.r.l. il 1° certificato di pagamento, come da fattura n. n. 16/FE del 01.08.2019 per un importo di € 51.841,55 oltre IVA 10% (€ 5.184,15) per un totale di € 57.025,70;

Preso atto che :

- la ditta Nizzi Costruzioni s.r.l. ha trasmesso al protocollo comunale n. 12613 del 13.09.2019 la richiesta di una proroga ai tempi contrattuali di **10 giorni** per ritardi nelle consegne materiali;
- il RUP ai sensi di quanto disposto dall'art.107 comma 5 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ha acquisito in data 13.09.2019, il parere favorevole della D.L. sulla concessione della proroga contrattuale;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della L. n 241/1990, come introdotto con legge n. 190/2012;

VISTO il decreto del Sindaco n. 37 del 31.07.2019 concernente l'attribuzione delle funzioni di cui al 2° comma dell'art. 109 del TUEL n. 267/2000;

DATO ATTO che il sottoscritto ha preventivamente controllato la regolarità amministrativa della presente determinazione e ne attesta, ai sensi dell' art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e correttezza

DATO ATTO che ai sensi dell' art. 147-bis, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato acquisito il parere di regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario dell' Ente;

VERIFICATO il rispetto dell' art. 53 comma 16-ter del D.lgs n. 165/2001;

Per quanto sopra si propone:

- di prendere atto della richiesta formulata dalla ditta Nizzi Costruzioni s.r.l. pervenuta al protocollo comunale n. 12613 del 13.09.2019 in merito alla richiesta di una proroga ai tempi contrattuali di 10 giorni per ritardi nelle consegne materiali
- di dare atto che il RUP ai sensi di quanto disposto dall'art.107 comma 5 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ha acquisito in data 13.09.2019, il parere favorevole della D.L. sulla concessione della proroga contrattuale;
- Di concedere alla ditta Nizzi Costruzioni s.r.l. una proroga alla scadenza contrattuale di 10 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di fine lavori ;

VISTI:

- Il D.lgs.50 del 18/04/2016;
- Il D.P.R.207 del 05/10/2016, per la parte in vigore;

Comune di Montefalco - Determinazione n. 322 Del 17-09-2019



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

- Il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento Di Contabilità;
- La D.C.C.n.18 del 16.04.2019 di approvazione del bilancio previsionale 2019 - 2021;

DETERMINA

1)-Di prendere atto della richiesta formulata dalla ditta Nizzi Costruzioni s.r.l. pervenuta al protocollo comunale n. 12613 del 13.09.2019 in merito alla richiesta di una proroga ai tempi contrattuali di 10 giorni per ritardi nelle consegne dei materiali;

2)- Di dare atto che il RUP ai sensi di quanto disposto dall'art.107 comma 5 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ha acquisito in data 13.09.2019, il parere favorevole della D.L. sulla concessione della proroga contrattuale;

3)- Di concedere alla ditta Nizzi Costruzioni s.r.l. una proroga alla scadenza contrattuale di 10 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di fine lavori ;

4)-Di dare atto che sulla presente determinazione potrà essere esercitato il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all' art. 147-bis, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Dott. Ing. Paola Emili

Parere di regolarità tecnica

Ai sensi dell' art. 147-bis, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il sottoscritto Responsabile dell' Area scrivente esprime parere favorevole di regolarità tecnica , attestando la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Dott. Ing. Paola Emili



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 13-11-2019 al 28-11-2019, come previsto dall'art. 41 dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Montefalco, li 13-11-2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott. Ing. Paola Emili